

ALLEGATO "A"

Comune di FRANCAVILLA AL MARE
Provincia di CHIETI

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione tratto di fogna Acque Nere - C.da S.Cecilia nel Comune di Francavilla al Mare (CH)

COMMITTENTE: A.C.A. S.p.A.

CANTIERE: C.da S. Cecilia, FRANCAVILLA AL MARE (CH)

DATA:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione
IL COMMITTENTE

IL TECNICO

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6					Settimana 7																				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Formazione di rilevato stradale	2 g																																																			
SESTO TRATTO	8 g																																																			
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g																																																			
Scavo a sezione obbligata	2 g																																																			
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1 g																																																			
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	1 g																																																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																																																			
Formazione di rilevato stradale	2 g																																																			
Formazione di manto di usura e collegamento e lavori complementari	2 g																																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																																			
LEGENDA Zona:																																																				
Z1 = ZONA UNICA																																																				

