

Impianto di Cepagatti località Fosso del Lupo

Potenzialità impianto ante-lavori:	3.000 a.e.
Potenzialità impianto post-lavori:	3.750 a.e.
Data inizio lavori:	Novembre 2016
Data fine lavori:	Febbraio 2018
Importo complessivo dell'opera:	€ 550.000,00
Descrizione dell'intervento:	<p>Ampliamento dell'impianto mediante</p> <ul style="list-style-type: none">• installazione nuovo sistema di grigliatura;• ossidazione con piattelli porosi e trasformazione in comparti di ossidazione in parallelo;• ottimizzazione del decantatore secondario;• realizzati nuovi sistemi stabilizzazione aerata dei fanghi;• installazione sistema di estrazione fanghi a centrifuga;• nuovi compressore per ampliamento della fase ossidativa;• pavimentazione e raccolta delle acque di prima pioggia• installazione di sistemi di misurazione delle portate• sistema di dosaggio automatico del disinfettante